



Štarnov 131
783 14 Bohuňovice
okres Olomouc
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
DS: Štdaur
IČ: 00635685
DIČ: CZ00635685

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Ve Štarnově dne: 6. 11. 2023

Žádost o prodloužení termínů použití a vyúčtování poskytnuté dotace na akci „Výstavba a renovace veřejného osvětlení obce Štarnov“

Žádáme tímto o prodloužení termínu použití a termínu vyúčtování poskytnuté dotace na akci „Výstavba a renovace veřejného osvětlení obce Štarnov“, kterou jsme obdrželi na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2023/02354/OSR/DSM (dále jen „smlouva“) ve výši 599 000 Kč.

- Termín realizace akce – datum ukončení realizace akce uvedené v žádosti o dotaci z 30. 9. 2023 žádáme posunout na 30. 6. 2024.
- Termín použití dotace stanovený v čl. II, odst. 2 smlouvy na 20. 12. 2023 žádáme posunout na 30. 6. 2024.
- Termín vyúčtování dotace stanovený v čl. II, odst. 4 smlouvy žádáme posunout z 31. 12. 2023 na 31. 7. 2024.

Odůvodnění:

Projekt „Výstavba a renovace veřejného osvětlení obce Štarnov“ je rozsáhlejším projektem, který byl rozdělen na 2 etapy. První etapou byla výměna původních světel veřejného osvětlení za nová LED a zahuštění počtu svítidel tak, aby odpovídala nová soustava veřejného osvětlení normě. Tato etapa se týkala stávajících betonových sloupů s rozvody NN, na kterých byla umístěna i původní svítidla a rovněž sadových sloupů VO. Nebyly tedy potřebné žádné výkopové práce ani nové rozvody VO. Tato etapa je úspěšně dokončena.

Druhou etapu pak tvoří rozšíření soustavy VO o novou větev v ulici „U potoka“. V době podání žádosti byl na začátku zpracování projekt pro územní rozhodnutí k tomuto rozšíření. Bohužel v průběhu zpracování projektu došlo k tomu, že bylo nutné vypořádat negativní stanovisko Povodí Moravy, jakožto účastníka řízení, vše se protáhlo a územní rozhodnutí dosud nebylo vydáno.

Na to reagovalo i přijetí dodatků smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, které prodloužily realizaci projektu a další související záležitosti.

- Dodatek č. 1 posouval termín realizace projektu z výše uvedených důvodů z 30. 6. 2023 na 31. 10. 2023.
- Dodatek č. 2 pak reagoval na situaci stále probíhajícího územního řízení v čl. 4 – Doba plnění v odst. 4.1. termín ukončení prací tak, že termín realizace projektu posouval z 31. 10. 2023 takto: „do 30 dnů od výzvy objednatele zhotoviteli (po získání příslušného povolení na rozšíření veřejného osvětlení „U potoka“ objednatelem)“.

Usnesení_příloha č. 03 – Žádost obce Štarnov o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Dodatky byly zaslány na Olomoucký kraj prostřednictvím DS. Předpoklad vydání územního rozhodnutí je tedy do konce roku 2023, a realizace poté v jarních měsících roku 2024 s ohledem na klimatické podmínky. S rezervou by tedy mělo být dílo plnohodnotně dokončeno do konce 6. měsíce roku 2024.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínů, jak je uvedeno v úvodu žádosti.

Za kladné vyřízení žádosti děkujeme.

Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D.
starosta obce

Mgr. Pavel Digitálně podepsal
Roubínek, Mgr. Pavel
Ph.D. Roubínek, Ph.D.
Datum: 2023.11.06
17:23:39 +01'00'