

Příloha č. 2 – Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Hnojice o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

Jat



KUOLP016VN1Y

T.J. Sokol Hnojice

Hnojice 179, | IČO: 608 03 207 |

Olomoucký kraj
Odbor sportu, kultury a památkové péče
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
K rukám
Mgr. Liboru Vojtkovi

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE <i>Podatelna</i>	
Datum doručení:	29 -07- 2020 příp. čas:
Číslo jednací:	86305/2020
Počet listů dokumentu:	5
Počet příloh/pečat listů příloh:	

V Hnojicích dne 27.7.2020

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 20.5.2019 posunutí termínu použití dotace do 30.9.2020 a vyúčtování dotace do 31.10.2020

Odůvodnění:

V průběhu realizování akce „Rekonstrukce a modernizace Sokolovny T.J. Sokol Hnojice“ došlo k několika bránícím a neočekávaným stavům. K vyřízení povolení a stavební dokumentace na danou akci byl smluvně zajištěn p. Tomáš Uhlár – jednatel společnosti Stern-projekt s.r.o. (projektová a realizační činnost), IČ: 293 73 956, SE SÍDLEM Lužice 119, 785 01 Šternberk, který byl povinen zajistit stavební povolení změny stavby před dokončením do konce roku 2019. Projektant nás opakovaně ujišťoval, že stavební povolení je vydáno, ale bohužel, tak tomu nebylo. Následně p. Uhlár s námi přestal komunikovat. Na stavebním úřadu Šternberk jsme se dozvěděli, že projektant nedoložil všechny požadované doklady. Se stavebním úřadem rovněž nespolečupracoval a přesto, že měl zaplacenou veškerou práci, bylo zjištěno, že žádost byla stažena. Nezbylo nám než zajistit nového projektanta, odstranit všechny nedostatky projektové dokumentace dle požadavků stavebního úřadu. **V tu dobu se již naplno rozběhla epidemie covid-19. Zhotovitel i nový projektant sídlí v Uničově, který byl z důvodu epidemie covid-19 zcela v té době uzavřen. Komunikace se stavebním úřadem též z důvodu epidemie covid-19 byla velice problematická.** Ze strany stavebního úřadu trvala kontrola úplnosti námi předložené opravené projektové dokumentace více jak 3. měsíce. V oblasti projednání dokumentace s NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České Republiky, o.s.) jsme museli suplovat práci stavebního úřadu a s tímto orgánem sami jednat. Všechny tyto skutečnosti a nešťastné shody náhod vedly k tomu, že jsme nemohli dokončit realizaci stavby dle deklarovaných termínů.


Příloha č. 2 – Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Hnojice o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

Žádáme o posunutí termínu použití poskytnuté dotace z 30.6.2020 na 30.9.2020, a vyúčtování dotace do 31.10.2020. Poslední faktura vystavená dne 30.6.2020 byla uhrazena v nesouladu se smlouvou dne 14.7.2020.

Věříme, že přihlédnete kvzniklým komplikacím, které jsme se snažili řešit bezodkladně, ale bohužel nebylo v našich silách vše zvládnout v kratším termínu. Závěrem dodáváme, že modernizovaná Sokolovna bude sloužit jak členům T.J. Sokol Hnojice, tak i široké veřejnosti. **Členové našeho oddílu stolního tenisu zahájí od září již krajskou soutěž.** V současné době probíhá 2. etapa rekonstrukce a modernizace objektu Sokolovny. Z důvodu nedostatku financí T.J. Sokol Hnojice zbude k dokončení v rámci celkové rekonstrukce pouze nová palubovka a zateplení objektu.

Jsme velmi rádi, že Olomoucký kraj podporuje formou dotací výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje. Bez těchto finančních prostředků bychom nebyli sami z vlastních peněz schopni náš sokolský majetek udržovat a provozovat. Vlastní finanční prostředky získáme ve svém volném čase a zadarmo.

S pozdravem



Zdeněk Vynňanek
Starosta T.J. Sokol Hnojice



Jarmila Svozilová
Jednatelka T.J. Sokol Hnojice