

Vážený pane hejtmane, vážené Zastupitelstvo Olomouckého kraje,

dovolujeme si Vás tímto požádat o schválení Dodatku č. 2 ke **Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/03704/OSKPP/DSM ze dne 09.08.2024**

Hlavním důvodem vypracování Dodatku č. 2 je skutečnost, že na naší investiční akci aktuálně probíhají přeložky inženýrských sítí (nízké a vysoké napětí, optické kabely), bez jejichž dokončení nelze pokračovat v dalších stavebních pracích. Podle upraveného harmonogramu byly tyto práce na přeložkách ukončeny do konce srpna 2025 a stavební práce znovu zahájeny v září 2025. Vlivem povodní došlo i k posunu termínu zahájení realizace, ale i přeložek výše uvedených inženýrských sítí.

Z tohoto důvodu nejsme schopni dle stávající smlouvy a Dodatku č. 1 ze dne 09.01.2025 vyčerpat druhou část dotace ve výši 100 mil. Kč do termínu 31.12.2025. Zhotovitel nám předložil upravený časový a finanční harmonogram stavby (viz příloha č. 1), který posouvá termín dokončení do 06/2027.

Vícenáklady způsobené povodněmi budou hrazeny z povodňového programu Živel 1.

Žádáme o uzavření dodatku č.2. ve smyslu posunutí termínu realizace a závěrečného vyúčtování takto:

1. Vyúčtování 2. etapy proběhne do 31.12.2026
2. Vyúčtování 3. etapy proběhne do 30.6.2027
3. 3. část poskytnuté dotace od 1.12.2026 (1.1.2027) do 30.6.2027 (35 mil. Kč) – vyplaceno nejpozději do 31.1.2027
4. Závěrečné vyúčtování dotace do 31.12.2027

Děkujeme předem za kladně projednání naší žádosti

Za obec Česká Ves

 Petr mudra

Starosta obce