

Usnesení příloha č. 01 – Žádost města Šumperk o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 15_01_01 Podpora přípravy a realizace Smart opatření

Elektronický podpis: 15.9.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Miroslav Adamek
Vydal: PostSignum Qualified CA s
Platnost do: 4.12.2026 00:00:00

Šumperk

Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: nám. Míru 1
Odbor: finanční a plánovací
Oddělení: dotací a projektového řízení
Tel.: 583388111
Fax.: 583214188



Věš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 115030/2025
Naše sp. zn.: 13087/2025 FAP/MOLU

Vyřizuje: [redacted]
Tel.: (+420) 583 388 458
E-mail: [redacted]
Datum: 15. 9. 2025

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
77900 Olomouc

Žádost o prodloužení termínů – Smart region Olomoucký kraj 2025, dotační titul 15_01_01 Podpora přípravy a realizace Smart opatření

Dle podmínek definovaných Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace, v rámci dotačního programu „15_01_Smart region Olomoucký kraj 2025“ a dle podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2025/01489/OSR/DSM uzavřené na akci „Monitorování parkovacích míst – SMART – ulice Březinova“ podáváme tímto Žádost o prodloužení termínů uvedených v žádosti o dotaci:

- prodloužení termínu realizace akce z 15.12.2025 na nový termín 30.06.2026
- prodloužení termínu možnosti použít dotaci na úhradu způsobilých výdajů z 20.12.2025 na nový termín 15.07.2026
- prodloužení termínu pro podání vyúčtování poskytnuté dotace z 31.12.2025 na nový termín 31.07.2026.

K výše uvedeným změnám současně žádáme o souhlas a vylitování dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

Odůvodnění:

V době podání žádosti o dotaci nebylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací souvisejících s revitalizací sídliště Sever, v rámci které má být na nově budovaném parkovišti instalována SMART technologie pro monitoring parkovacích míst.

Proces zadávacího řízení se bohužel protahel z důvodu nutného objasnění nabídky a dalších formálních náležitostí, což vedlo k posunutí termínu zahájení i dokončení stavebních prací. Během samotné realizace se navíc objevily technické komplikace, které ovlivnily harmonogram výstavby.

Nejvýznamnějším problémem je však skutečnost, že vlivem těchto zdržení probíhá stavba v období vegetační sezóny. V této době není možné provést kácení stromů, které se nacházejí v přímé kolizi s plánovanou výstavbou části chodníků a parkoviště. Tento faktor znemožňuje dokončit dílo v původně stanoveném termínu.

Z výše uvedených důvodů proto žádáme o prodloužení termínů realizace projektu.

S pozdravem

Mgr. Miroslav Adamek
starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. u.: 1905609909/0800
K: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: Bbqb4gk