



OBEC LOUČANY 783 44

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Věc:

Žádost o prodloužení termínu použití dotace, realizace akce, jejího vyúčtování a předložení závěrečné zprávy u uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2025/01345/OSR/DSM

Vážený pane administrátore, vážená Rado Olomouckého kraje,

obracím se na Vás se žádostí o prodloužení termínu použití dotace, realizace akce, jejího vyúčtování a předložení závěrečné zprávy, dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2025/01345/OSR/DSM, z dotačního programu Olomouckého kraje 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2025, v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, (dále jen „program“) na akci „Loučany – MK a lávka „K Šumici“, Etapa I.“

V průběhu realizace smlouvy o dílo došlo k naplnění změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy vznikla potřeba v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V průběhu stavebních prací se zhotovitel dostal do historické, bývalé skládky komunálního odpadu. Tato skutečnost pozastavila stavební práce, kdy podnikový ekolog řeší tuto situaci a je jasné, že stavba si vyžádá významné vícepráce v podobě sanace podloží a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel tedy v současné době provádí všechna nezbytná šetření na místě, pro stanovení rozsahu víceprací a určení technologického postupu pro sanaci podloží. Vzhledem k plánovanému etapovému postupu prací, však v tuto chvíli není známo, jak velká část stavby se v ploše bývalé skládky nachází. To se zjistí až při realizaci navazujících místních komunikací, když nyní se pracuje zejména na stavbě lávky.

Č.ú. 1817702319/0800
e-mail: obec@loucany.cz
starosta@loucany.cz
www.loucany.cz
Datová schránka: jegarux

tel: 585952112
585751699
IČ: 00635651
DIČ: CZ00635651

Usnesení_příloha č. 15 – Žádost obce Loučany o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

K uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby bude zpracován dodatek, který bude řešit v důsledku uvedeného i nový termín dokončení stavby.


Z výše uvedené situace je tedy zřejmé, že nebude možné dokončit dílo v původním smluvním termínu do 30. 11. 2025 a vzhledem k nadcházejícímu ročnímu období a technologickým postupům při dokončení stavby, přejde dokončení realizace díla do roku 2026.

Zdvořile Vás žádáme o změny termínů použití dotace a realizace akce do 30. 6. 2026. A z důvodu předpokladu kolaudace stavby do 31. 7. 2026 změnu termínu jejího vyúčtování a předložení závěrečné zprávy do 31. 8. 2026.

Velmi děkujeme za vstřícné posouzení a bude-li to možné za vyhovění naší žádosti.

S pozdravem

Ing.
Jaroslav
Loutocký
Ing. Jaroslav Loutocký
starosta obce



Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Loutocký
Datum:
2025.11.05
15:41:27 +01'00'

V Loučanech 5.11. 2025