



OBEC CHROMEČ
Chromeč 71, 789 01 Zábřeh

IČ: 00636100, IDDS: bgjjdru, tel. [redacted]
e-podatelna [redacted]



Naše č.j.: OUCHR 745/2021
Vaše značka: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]
V Chromeči dne: 30.11.2021

Adresa:

Olomoucký kraj
[redacted]
Jeremenkova 1191/40a
Olomouc 9
77900

Věc: Žádost o prodloužení realizace projektu „Vybudování chodníků a protipovodňová opatření - dešťová kanalizace obec Chromeč“.

Vážený pane Krmáčku,

naše obec Chromeč v lednu 2021 podal žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, na výstavbu chodníku při silnici III/0444. Podmínky dotace SFDI nepodporují řadu aktivit nezbytných pro realizaci projektu, jako je přeložka vodovodu, výstavba veřejného osvětlení či výstavbu dešťové kanalizace, proto obec Chromeč v únoru 2021 podala žádost o dotaci „Vybudování chodníků a protipovodňová opatření - dešťová kanalizace obec Chromeč“ do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na nezpůsobilé náklady spojené s výstavbou protipovodňových opatření v podobě dešťové kanalizace s retenční nádrží.

Rozhodnutí o dotaci 4,5 mil. Kč jsme z SFDI obdrželi v srpnu 2021. Celkové předpokládané náklady akce byly 9,8 Kč bez DPH, proto obec Chromeč zhotovitele stavebních prací vybírala ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení. Díky otevřenému a dobře nastavenému zadávacímu řízení se podařilo cenu snížit na 8,2 mil. Kč bez DPH i v dnešní době.

Na prvním jednání vedení obce se zhotovitelem při podpisu smlouvy o dílo 17. 9. 2021 bylo dohodnuto, že dešťová kanalizace bude vybudována v roce 2021, tak aby podpora z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje mohla být proinvestována a protičetována. Bohužel na konci minulého týdne došlo k rasantnímu zhoršení klimatických podmínek a přerušení stavebních prací. Navíc i přes výměnu poddávatelů stavebního materiálu, tak zhotovitel stavby se potýká s nestabilními dodávkami stavebního materiálu a nebude schopen plnit dílo dle dohodnutého harmonogramu v letošním roce. Dřívější i aktuální dodavatelé stavebního materiálu zhotoviteli odřekli dodávky materiálu s odkazem na nedostatek surovin a materiálů způsobených výpadky výroby a narušenými odběratelsko-dodavatelskými řetězci díky pandemii COVID 19.

Proto Vás žádáme o prodloužení termínu realizace projektu „Vybudování chodníků a protipovodňová opatření - dešťová kanalizace obec Chromeč“ do června 2022.

Podávám Vám tuto zprávu
a jsem s pozdravem

Ing. František Brdečka
starosta obce