

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rekonstrukce podlaží interního pavilonu“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald

Zápis v OR: C 57221 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 02117436

DIČ: CZ02117436

Zastoupený: Tomášem Hrtánkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rekonstrukce podlaží interního pavilonu“ č. 2024/03070/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách na interním lůžkovém oddělení ve 3. NP pavilonu interních oborů přerovské nemocnice (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 16. 01. 2025 Dodatek č. 1, dne 26. 03. 2025 Dodatek č. 2. a dne 11. 06. 2025 Dodatek č. 3.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Acrovyny, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	17 860,71	-5 821,69
2) Sádrokartonové konstrukce, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	147 385,01	-6 690,06
3) Úprava podlahových konstrukcí, ZL č. 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	424 721,68	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	589 967,40	-12 511,75
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	577 455,65	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohody na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	24 900 000,00	24 900 000,00
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	-432 860,85	-432 860,85

Cena dle Dodatku č. 3	30 012,33	30 012,33
Cena dle Dodatku č. 4	577 455,65	577 455,65
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-4	25 074 607,13	25 074 607,13

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 4 slovy: dvacet pět milionů sedmdesát čtyři tisíc šest set sedm korun českých třináct haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu změn předmětu Smlouvy dle ZL č. 4 a 5 (Dodatek č. 2), které podléhaly schválení Hasičského záchranného sboru ČR, dohodly **na změně termínu provedení díla uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy**, který nově činí:

Termín provedení díla: **08. 08. 2025**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 16. 06. 2025.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

Tomáš Hrtánek
jednatel