



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO


na realizaci stavby

„OLÚ Paseka – Modernizace lůžkového fondu pavilonu A“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:




Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VW WACHAL a.s.
Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zápis v OR: B 2976 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225

Zastoupený: Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 07. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „OLÚ Paseka – Modernizace lůžkového fondu pavilonu A“ č. 2024/00861/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce, které modernizují stávající dožilé prostory pavilonu A Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková organizace, na současnou technickou úroveň požadovanou ve zdravotní oblasti následné péče o pacienty (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 21. 11. 2024 Dodatek č. 1, dne 21. 02. 2025 Dodatek č. 2, dne 25. 03. 2025 Dodatek č. 3 a dne 13. 06. 2025 Dodatek č. 4.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna nosného konstrukčního systému stavby, ZL 8 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	3 858 922,06	- 3 743 814,63
2) Změna konstrukce stropních desek, ZL 7 (§ 222 odst. 7 ZZVZ)	10 131 791,68	- 10 134 794,32
Vícepráce a méněpráce celkem	13 990 713,74	-13 878 608,95
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	112 104,79	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	161 127 102,83	33 836 691,59	194 963 794,42
Cena dle Dodatku č. 1	3 627 277,81	761 728,34	4 389 006,15
Cena dle Dodatku č. 2	3 347 833,04	703 044,94	4 050 877,98
Cena dle Dodatku č. 3	1 247 488,47	261 972,58	1 509 461,05
Cena dle Dodatku č. 4	533 694,69	112 075,88	645 770,57
Cena dle Dodatku č. 5	112 104,79	23 542,01	135 646,80
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-5	169 995 501,63	35 699 055,34	205 694 556,97

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 5 včetně DPH slovy: dvě stě pět milionů šest set devadesát čtyři tisíc pět set padesát šest korun českých devadesát sedm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 21. 07. 2025.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

Za Zhotovitele:

Ing. Ondřej Wachal
předseda představenstva