

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“

Hroší stavby Morava a.s.

Se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: B 10124 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28597460

DIČ: CZ28597460

Zastoupený: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva

MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zápis v OR: B 2583 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 15050050

DIČ: CZ150500050

Zastoupený: Jakubem Kousalem, DiS., členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 07. 06. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2023/03282/OI/DSM na realizaci stavby „**Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je realizace energetických úsporných opatření spočívajících v zateplení obvodového pláště, střešního pláště, výměny výplní otvorů, realizace VZT a vybudování dvou nových kotelen namísto jedné stávající, jednotlivých objektů Střední průmyslové školy Hranice. Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 24. 10. 2023 Dodatek č. 1, dne 15. 12. 2023 Dodatek č. 2, dne 21. 05. 2024 Dodatek č. 3, dne 18. 09. 2024 Dodatek č. 4, dne 18. 12. 2024 Dodatek č. 5. a dne 24. 06. 2025 Dodatek č. 6.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy a s tím související změna ceny díla a změna termínů plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Demontáž a likvidace AZC desek, ZL č. 104 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	678 795,10	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	678 795,10	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	678 795,10	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	87 742 096,24	18 425 840,21	106 167 936,45
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	1 268 373,46	266 358,43	1 534 731,89
Cena dle Dodatku č. 4	8 149 064,99	1 711 303,65	9 860 368,64
Cena dle Dodatku č. 5	-514 047,02	-107 949,87	-621 996,89
Cena dle Dodatku č. 6	623 950,37	131 029,58	754 979,95
Cena dle Dodatku č. 7	678 795,10	142 546,97	821 342,07
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–7	97 948 233,14	20 569 128,97	118 517 362,11

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-7 včetně DPH slovy: jedno sto osmnáct milionů pět set sedmnáct tisíc tři sta šedesát dva korun českých jedenáct haléřů.

3. Současně se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění uvedených v čl. I. odst. 8 Smlouvy a čl. II. odst. 1 Smlouvy následovně:

III. ČÁST – rok 2025:

Termín dokončení díla (**mimo vnitřní prostory SO 04**): do 30. 9. 2025

Termín dokončení prací ve vnitřních prostorech (**mimo objekt SO 04**):
do 15. 08. 2025

Termín dokončení prací ve vnitřních prostorech v objektu SO 04:
do 14. 11. 2025

Dodávka a montáž výtahů vč. výtahové šachty:

Termín dokončení dodávky a montáže výtahů vč. výtahové šachty
do 5 měsíců od právní moci povolení stavby
(bezbariérový přístup SPŠ Hranice)

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2025 ze dne 21. 07. 2025.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Martin Peřina
předseda představenstva

Jakub Kousal, DiS.
člen představenstva