

Usnesení příloha č. 01 – Žádost obce Malé Hradisko o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace



Obec Malé Hradisko

Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko, IČ: 00288454, datová schránka: juvawam
tel. 582 399 074, starostamh@seznam.cz, www.malehradisko.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Ing. David Krmášek
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Vyřizuje: Pavel Procházka

Malé Hradisko 13. 6. 2025

Informace o průtazích stavebního řízení a žádost o prodloužení termínů – POV Olomouckého kraje 2024, dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace

Vážený pane Krmášku,
naše obec podala v roce 2024 žádost o dotaci v dotačním programu Olomouckého kraje 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024, dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace, na akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci mateřské školy Malé Hradisko“ (dále jen „akce“) ve výši 300.000,- Kč.

Naši žádosti bylo Zastupitelstvem Olomouckého kraje vyhověno.

Dne 18. 12. 2024 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/01567/OSR/DSM, kterým došlo ke změně období realizace, prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace do 30. 6. 2025.

Součástí předmětu plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci mateřské školy Malé Hradisko (dále jen „PD MŠ“) uzavřené mezi Obcí Malé Hradisko a zhotovitelem je kromě zpracování PD MŠ ve stupních „Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru“ a „Projektová dokumentace pro provádění stavby“, rovněž výkon inženýrských činností pro vydání příslušného správního rozhodnutí, zejm. pro vydání rozhodnutí o povolení záměru či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění příslušného pravomocného správního rozhodnutí.

Z důvodu průtahů při stavebním řízení, kdy se přes veškerou vynaloženou snahu zhotovitele i obce nepodařilo prozatím získat souhlas jednoho majitele sousedního pozemku s PD MŠ a o námitkách tohoto majitele sousedního pozemku k našemu záměru rekonstrukce budovy mateřské školy bude rozhodovat místně příslušný stavební úřad na Městském úřadě v Plumlově a v případě odvolání pak Krajský stavební úřad, není bohužel reálně splnit termín realizace, termín použití dotace a termín pro předložení vyúčtování. O této nepříjemné skutečnosti jsem Vás telefonicky informoval dne 30. 5. 2025.

Vzhledem k nepředvídatelné situaci, která nastala, a která nás velmi mrzí, zdvořile žádáme o prodloužení termínu realizace, termínu použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování do 31. 12. 2025, aby bylo možné řádně dokončit akci a vyčerpat poskytnuté prostředky v souladu s podmínkami čerpání dotace. V případě, že naši žádosti nebude možno vyhovět, jsme připraveni poskytnutou dotaci Olomouckému kraji vrátit.

Děkuji

S pozdravem

Bc. Pavel Procházka
Digitálně podepsal
Bc. Pavel Procházka
Datum: 2025.06.13
15:35:31 +02'00'

Pavel Procházka
Starosta obce Malé Hradisko