



**Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU**

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Robotárna Šumperk“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Se sídlem: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

Zápis v OR: Sp. zn. A 21539 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 05264758

DIČ: CZ683743702

Zastoupený: Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 28. 11. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/00587/OI/DSM na realizaci stavby „Robotárna Šumperk“. Předmětem plnění této Smlouvy je rekonstrukce nevyužívaného objektu v areálu „Robotárny“ v Šumperku, který bude nově sloužit pro potřeby Vlastivědného muzea v Šumperku (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 23. 01. 2025 Dodatek č. 1, dne 11. 04. 2025 Dodatek č. 2 a dne 20. 06. 2025 Dodatek č. 3.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, změna ceny díla a dále změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Vysekání výklenků, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	15 807,10	0,00
2) Příprava požární žaluzie, ZL č. 14 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	18 700,46	0,00
3) Penetrace pod zateplovací systém, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	81 517,55	0,00
4) Napájení, odběr FVE, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	194 646,50	-101 484,00
5) Vrty – pažení, odpady ZL č. 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	292 388,43	0,00
6) Elektrická přípojka ZL č. 18 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	187 043,34	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	790 103,38	-101 484,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	688 619,38	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	65 805 301,00	13 819 113,21	79 624 414,21
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	830 251,20	174 352,75	1 004 603,95
Cena dle Dodatku č. 3	119 264,04	25 045,45	144 309,49
Cena dle Dodatku č. 4	688 619,38	144 610,07	833 229,45
Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 4	67 443 435,62	14 163 121,48	81 606 557,10

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 4 včetně DPH slovy: osmdesát jedna milionů šest set šest tisíc pět set padesát sedm korun českých deset haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu změn rozsahu předmětu plnění Smlouvy (vícepráce ZL č. 5, 7, 18) dohodly na **změně termínu provedení díla uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy**, který nově činí:

Termín provedení díla: **17. 12. 2025**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2025 ze dne 25. 08. 2025.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu