



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Domov pro seniory Radkova Lhota – VýmĚna a úprava výtahů na Hlavní budově za evakuační“ – výtah č. 2

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: LIFTMONT CZ s.r.o.
Se sídlem: Nádražní 2459/35, Šternberk 78501
Zápis v OR: C40382 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 26845687
DIČ: CZ26845687
Zastoupený: Ing. Jiřím Kvapilem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XX
XX
XX
Bankovní spojení: XX
XX
(dále jen „Zhotovitel“)
oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 01. 07. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/00372/OI/DSM na realizaci stavby „Domov pro seniory Radkova Lhota – Výměna a úprava výtahů na Hlavní budově za evakuační“ – výtah č. 2 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavebně montážní práce spočívající v rekonstrukci výtahu č. 2 v Hlavní budově Domova pro seniory, příspěvková organizace, Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice. Jako výtah č. 2 bude dodán nový lanový, evakuační, osobní, lůžkový výtah o nosnosti 1600 kg, s kabinou o rozměrech 1400 x 2300 mm pro 21 osob se 3 stanicemi. Součástí výměny evakuačního výtahu č. 2 je i úprava výtahové šachty s výstupem do exteriéru s jeho zastřešením a úprava předsíní na 1. - 3. NP.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Dodávka a montáž kesonu, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	84 692,93	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	84 692,93	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	84 692,93	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 12 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	1 870 000,00	224 400,00	2 094 400,00
Cena dle Dodatku č. 1	84 692,93	10 163,15	94 856,08
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	1 954 692,93	234 563,15	2 189 256,08

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dva miliony jedno sto osmdesát devět tisíc dvě stě padesát šest korun českých osm haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu změny rozsahu předmětu plnění Smlouvy (vícepráce dle ZL č. 1) a prodlení Objednatele s provedením elektroinstalačních prací nezbytných pro zprovoznění výtahu v evakuačním režimu, v souladu s čl. 4. 2. 4. obchodních podmínek, dohodly **na změně termínu provedení díla uvedeného v čl. II. odst. 1 písm. b) Smlouvy**, který nově činí:

Termín provedení díla (výtahu) v režimu lůžkovém: do 13. 11. 2025

**Termín provedení díla (výtahu) v režimu evakuačním:
do 14 dnů po doručení písemné výzvy Objednatele
(předpoklad březen 2026)**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2025 ze dne 04. 11. 2025.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Jiří Kvapil
jednatel