



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Robotárna Šumperk“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Se sídlem: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava
Zápis v OR: Sp. zn. A 21539 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 05264758
DIČ: CZ683743702
Zastoupený: Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 28. 11. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/00587/OI/DSM na realizaci stavby „Robotárna Šumperk“. Předmětem plnění této Smlouvy je rekonstrukce nevyužívaného objektu v areálu „Robotárny“ v Šumperku, který bude nově sloužit pro potřeby Vlastivědného muzea v Šumperku (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 23. 01. 2025 Dodatek č. 1, dne 11. 04. 2025 Dodatek č. 2, dne 20. 06. 2025 Dodatek č. 3 a dne 02. 09. 2025 Dodatek č. 4.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, změna ceny díla a dále změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Úprava ploch fasády, imitace režného zdiva ZL č. 19 (§222 odst. 4 ZZVZ)	29 101,01	-72 459,40
2) Odpočet úprav tesařských konstrukcí – trámové stropy, ZL č. 20 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-355 154,97
3) Odpočet úprav tesařských konstrukcí – krovy, ZL č. 21 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-236 538,42
4) Vyrovnání vnitřních omítek, podhledy, ZL č. 22 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	486 557,41	-106 606,62
5) Doplnění podsypu podlahy – Fermacel, ZL č. 23 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	100 781,50	0,00
6) Doplnění plochy parapetů, záměna materiálu PVC/dřevotřískas, ZL č. 24 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	34 638,00	-19 510,90

Vícepráce a méněpráce celkem	651 077,92	-790 270,31
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-139 192,39	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	65 805 301,00	13 819 113,21	79 624 414,21
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	830 251,20	174 352,75	1 004 603,95
Cena dle Dodatku č. 3	119 264,04	25 045,45	144 309,49
Cena dle Dodatku č. 4	688 619,38	144 610,07	833 229,45
Cena dle Dodatku č. 5	-139 192,39	-29 230,40	-168 422,79
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 5	67 304 243,23	14 133 891,08	81 438 134,31

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 5 včetně DPH slovy: osmdesát jedna milionů čtyři sta třicet osm tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých třicet jeden haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu nezajištění trvalé přípojky elektrické energie z nové trafostanice v souladu s čl. 4. 2. 4. Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, dohodly **na změně termínu provedení díla uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy**, který nově činí:

Termín provedení díla: **17. 02. 2026**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2025 ze dne 01. 12. 2025.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu