



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

„II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Zápis v OR: Sp. zn. B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a.s. a
Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsedou představenstva a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XX
XXX
XXX

Bankovní spojení: XX
XXX

(dále jen „Zhotovitel“)
oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 05. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437**“ č. 2024/00525/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem díla je rekonstrukce vozovky a řádné odvodnění silnice II/436 v úseku od města Přerov (křižovatka ulice Hranické se sil. I/55) až ke křižovatce se sil. II/437 za obcí Doloplazy. Z rekonstrukce jsou vyjmuty úseky již realizované (část ulice Hranické, extravilánový úsek Přerov – Čekyně, část obce Tršice a obec Doloplazy). Celková délka řešeného úseku činí 10 130 m. Součástí díla je také oprava mostu ev.č. 436-014 a rekonstrukce opěrné zdi v Čekyni (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 17. 10. 2024 Dodatek č. 1, dne 23. 12. 2024 Dodatek č. 2, dne 22. 05. 2025 Dodatek č. 3, dne 21.07. 2025 Dodatek č. 4, dne 15. 08. 2025 Dodatek č. 5 a dne 10. 11. 2025 Dodatek č. 6.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu provedení 2. fáze stavby v rozsahu úseku A.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Podélné propustky SO 108, SO 109, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	291 988,10	-388 645,38
2) Podélné propustky SO 110, ZL č. 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	96 569,64	-83 832,65
3) Tršice II soupis změn SO 108, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	71 001,60	-169 487,45
4) Tršice I SO 107, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 303 710,36	0,00

5) Tršice I km 29,692 – 29,800 SO 107, ZL č. 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	45 287,66	-134 745,61
6) Hr. okresu Olomouc – Tršice SO 106.2, ZL č. 18 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	225 410,40	-590 567,63
Vícepráce a méněpráce celkem	2 033 967,76	-1 367 278,72
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	666 689,04	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	121 699 055,21	25 556 801,59	147 255 856,80
Cena dle Dodatku č. 1	271 226,55	56 957,58	328 184,13
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	-179 510,60	-37 697,23	-217 207,83
Cena dle Dodatku č. 4	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 5	1 379 538,23	289 703,03	1 669 241,26
Cena dle Dodatku č. 6	1 214 747,39	255 096,95	1 469 844,34
Cena dle Dodatku č. 7	666 689,04	140 004,70	806 693,74
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 - 7	125 051 745,82	26 260 866,62	151 312 612,44

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 7 včetně DPH slovy: jedno sto padesát jedna milionů tři sta dvanáct tisíc šest set dvanáct korun českých čtyřicet čtyři haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu nepovolení uzavírky dotčeného úseku A a klimatických podmínek vhodných pro provádění stavby dohodly na **změně termínů plnění Smlouvy** uvedených v čl. II. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Čl. II. odst. 1. písm. d) a h) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

d) Termín provedení 2. fáze stavby mimo SO 105.1, SO 105.2, SO 106.1, SO 106.2, SO 107, SO 103 Čekyně (vymezený křižovatkou Zámecká x Jabloňová x Na Červenici ve st. KM 23,788 a začátkem obce od Penčic), SO 104 **a úseku A do 10 měsíců od zahájení 2. fáze stavby, tj. do 31. 12. 2025**

h) Termín provedení 2. fáze stavby v rozsahu SO 103 Čekyně (vymezený křižovatkou Zámecká x Jabloňová x Na Červenici ve st. KM 23,788 a začátkem obce od Penčic), SO 104 **a úseku A do 31. 07. 2026**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 01. 12. 2025.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva a.s.

Ing. Jan Kroupa, FEng.
místopředseda představenstva a.s.