

Usnesení\_příloha č. 13 – Žádost obce Senička o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Obec Senička  
783 45 Senička 32, IČ 00635324, tel. 585947022, e-mail: [podatelna@senicka.cz](mailto:podatelna@senicka.cz)

Olomoucký kraj  
Odbor strategického rozvoje kraje  
Odd. regionálního rozvoje Ing. David Krmášek  
Jeremenkova 1211/40b  
779 00 Olomouc

Senička, 5.11. 2025

Bereme zpět původní žádost ze dne 29.10. 2025 a zasiláme novou žádost.

Věc: Žádost o posunutí termínu dokončení stavby „Protipovodňová opatření na říčce Blatě v intravilánu obce Senička.“ Smlouva 2025/01454/OSR/DSM

Vzhledem k vyšší hladině podzemní vody ve výkopech pro spodní stavbu a opevnění koryta vodoteče, než bylo předpokládáno v zadávací projektové dokumentaci, bylo nezbytné upravit technologický postup výstavby. Tato skutečnost vede k prodloužení doby realizace spodní stavby a opevnění koryta.

Z tohoto důvodu se pokládka asfaltových konstrukčních vrstev komunikace na mostním objektu a jeho předpolí předpokládá až ve druhé polovině listopadu. S ohledem na klimatické podmínky v tomto období, existuje reálné riziko, že nebude možné pokládku asfaltových směsí technologicky provést. V druhé polovině listopadu také ukončí provoz obalovny asfaltových směsí.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti tímto žádáme o posun termínu pro realizaci akce, termínu pro použití finančních prostředků a pro předložení vyúčtování do 31.5. 2026. Posun termínu dokončení stavby umožní dodržení technologických požadavků pro pokládku asfaltových vrstev.

-----  
Obalovny po zimě otevírají cca začátkem dubna, ale je to závislé na počasí.

Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva obce Senička 21.10. 2025.

Bereme zpět původní žádost ze dne 29.10. 2025 a zasiláme tímto novou žádost.

Jiří Matoušek  
starosta

Jiří  
Matoušek

Digitálně podepsal  
Jiří Matoušek  
Datum: 2025.11.05  
13:34:01 +01'00'