

*Usnesení\_příloha č. 17 – Žádost obce Hačky o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce*

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor strategického rozvoje kraje

Ing. David Krmášek

Jeremenkova 40a

779 00 Olomouc

Název akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hačky

Dotační program: 01\_01\_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2025

Dotační titul: 01\_01\_01\_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Smlouva č. 2025/01449/OSR/DSM

**Žádost o prodloužení termínu realizace akce, termínu pro použití poskytnuté dotace a termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace**

Žádáme o prodloužení termínu realizace akce do 30.4.2026 a termínu pro použití poskytnuté dotace do 31.5.2026 a termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 30.6.2026.

Důvodem pro prodloužení termínů je zpoždění stavebních prací vyvolané zpožděním dodavatele elektrické energie EGD s realizací přeložky stávající vzdušné přípojky NN. Původní přípojka byla vedena ze sloupu NN na nástřešní nosník a měla být v rámci stavby přeložena do podzemního vedení. Tato přeložka vyžadovala překop místní komunikace. Bohužel dodavatel elektrické energie EGD realizoval přeložku až poslední týden v říjnu 2025. Z tohoto důvodu nebylo možné dokončit pokládku střešní krytiny a realizaci nové fasády objektu, do které je stávající střešní kotven.

Práce dotčené zpožděním:


- ✓ SDK pohled z důvodu vysoké vlhkosti v objektu vlivem nedokončené střechy.
- ✓ Kompletace vnitřní elektroinstalace z důvodu přeložky přípojného vedení a nehotových SDK pohledů.
- ✓ Fasáda objektu z důvodu nutnosti ponechat déle stávající střešní nosník přípojky NN.
- ✓ Sokl objektu z omítkoviny MARMOLIT z důvodu nehotové fasády objektu a povětrnostních vlivů (technický list materiálu MARMOLIT neumožňuje aplikaci v deštivém počasí a pokud venkovní teploty klesají po dobu vysychání omítkoviny pod bod mrazu).
- ✓ Terénní úpravy a okapový chodník z důvodu nemožnosti realizovat sokl objektu.

V průběhu měsíce listopadu bude podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se prodlouží termín fyzické realizace projektu do 30.4.2026. Pro obec naší velikosti je získání dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje velkým přínosem pro realizaci této akce.

Předem děkujeme za schválení naší žádosti.

Hačky 10.11.2025

Ladislav Zajíček, starosta obce

 Digitálně podepsal Ladislav Zajíček  
Datum: 2025.11.10 17:53:12 +01'00'