

*Usnesení\_příloha č. 03 – Žádost obce Malé Hradisko o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_03 Podpora přípravy projektové dokumentace*



**Obec Malé Hradisko**

Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko, IČ: 00288454, datová schránka: juvawam  
tel. 582 399 074, [starostamh@seznam.cz](mailto:starostamh@seznam.cz), [www.malehradisko.cz](http://www.malehradisko.cz)

Krajský úřad Olomouckého kraje  
Odbor strategického rozvoje kraje  
Ing. David Krmášek  
Jeremenkova 40a  
779 00 Olomouc

Vyřizuje: Pavel Procházka

Malé Hradisko 24. 11. 2025

**Informace o průtazích stavebního řízení a žádost o prodloužení termínů – POV Olomouckého kraje 2024, dotační titul 01\_01\_03 Podpora přípravy projektové dokumentace**

Vážený pane Krmášku,  
naše obec podala v roce 2024 žádost o dotaci v dotačním programu Olomouckého kraje 01\_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024, dotační titul 01\_01\_03 Podpora přípravy projektové dokumentace, na akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci mateřské školy Malé Hradisko“ (dále jen „akce“) ve výši 300.000,- Kč.

Naši žádosti bylo Zastupitelstvem Olomouckého kraje vyhověno.

Dne 18. 12. 2024 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/01567/OSR/DSM (dále jen „smlouva“), kterým došlo ke změně období realizace, prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace do 30. 6. 2025. Dne 15. 8. 2025 byl uzavřen Dodatek č. 2 ke smlouvě, kterým došlo ke změně období realizace, prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 12. 2025.

**Součástí předmětu plnění** smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci mateřské školy Malé Hradisko (dále jen „PD MŠ“) uzavřené mezi Obcí Malé Hradisko a zhotovitelem je kromě zpracování PD MŠ ve stupních „Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru“ a „Projektová dokumentace pro provádění stavby“, **rovněž výkon inženýrských činností** pro vydání příslušného správního rozhodnutí, zejm. **pro vydání rozhodnutí o povolení záměru** či jiného příslušného správního rozhodnutí **stavby**, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění příslušného pravomocného správního rozhodnutí.

Do dnešního dne se bohužel přes veškerou vynaloženou snahu zhotovitele i obce nepodařilo prozatím získat souhlas jednoho majitele sousedního pozemku s PD MŠ. O námitkách tohoto majitele sousedního pozemku k záměru rekonstrukce budovy mateřské školy rozhoduje místně příslušný stavební úřad na Městském úřadě v Plumlově. Jeden z účastníků řízení namítl podjatost úřední osoby zodpovědné za vydání příslušného správního rozhodnutí a stavební řízení je nyní pozastaveno. Z výše uvedených důvodů **není bohužel reálně splnit termín realizace, termín použití dotace a termín pro předložení vyúčtování**. O těchto nepříjemných skutečnostech jsem Vás telefonicky informoval dne 24. 11. 2025.

Vzhledem k nepředvídatelné situaci, která nastala, a která nás velmi mrzí, zdvořile **žádáme o prodloužení termínu realizace, termínu použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování do 30. 6. 2026**, aby bylo možné řádně dokončit akci a vyčerpat poskytnuté prostředky v souladu s podmínkami čerpání dotace. V případě, že naši žádosti nebude možno vyhovět, jsme připraveni poskytnutou dotaci Olomouckému kraji vrátit.

Děkuji

S pozdravem

Bc. Pavel Procházka  
Digitálně podepsal  
Bc. Pavel Procházka  
Datum: 2025.11.24  
13:00:31 +01'00'

Pavel Procházka  
Starosta obce Malé Hradisko