



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Robotárna Šumperk“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Se sídlem: Spoju 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

Zápis v OR: Sp. zn. A 21539 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 05264758

DIČ: CZ683743702

Zastoupený: Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 28. 11. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/00587/OI/DSM na realizaci stavby „Robotárna Šumperk“. Předmětem plnění této Smlouvy je rekonstrukce nevyužívaného objektu v areálu „Robotárny“ v Šumperku, který bude nově sloužit pro potřeby Vlastivědného muzea v Šumperku (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 23. 01. 2025 Dodatek č. 1, dne 11. 04. 2025 Dodatek č. 2, dne 20. 06. 2025 Dodatek č. 3, dne 02. 09. 2025 Dodatek č. 4 a dne 05. 12. 2025 Dodatek č. 5.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, změna ceny díla a dále změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Generální klíč, ZL č. 25 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	118 965,00	-12 220,00
2) VZT – odvětrání sklípků, ZL č. 26 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	10 864,80	0,00
3) UT rozdělovače, ZL č. 27 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	135 800,65	-129 880,00
4) Nabíjecí stanice auta, ZL č. 28 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	104 066,60	-16 535,70
5) Vysprávka severního schodiště, ZL č. 29 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	24 960,00	0,00
6) Zpevněné plochy – změna, zachytávače sněhu, ZL č. 30 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	48 347,96	-20 714,75
7) Méněpráce, ZL č. 31 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-174 760,67

8) Vícepráce, ZL č. 32 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	61 036,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	504 041,01	- 354 111,12
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	149 929,89	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	65 805 301,00	13 819 113,21	79 624 414,21
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	830 251,20	174 352,75	1 004 603,95
Cena dle Dodatku č. 3	119 264,04	25 045,45	144 309,49
Cena dle Dodatku č. 4	688 619,38	144 610,07	833 229,45
Cena dle Dodatku č. 5	-139 192,39	-29 230,40	-168 422,79
Cena dle Dodatku č. 6	149 929,89	31 485,28	181 415,17
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 6	67 454 173,12	14 165 376,36	81 619 549,48

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 6 včetně DPH slovy: osmdesát jedna milionů šest set devatenáct tisíc pět set čtyřicet devět korun českých čtyřicet osm haléřů.

3. Současně se smluvní strany dohodly, že v termínu **provedení díla podle čl. II. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 nebudou provedeny elektroinstalační práce, jejichž realizace je vázána na splnění objektivních technických podmínek na straně distributora elektrické energie, tj. zprovoznění trafostanice.**

Elektroinstalační práce podmíněné zprovozněním trafostanice budou provedeny do 20 dnů od výzvy Objednatele (předpoklad dokončení prací do 30. 06. 2026).

4. Smluvní strany k zajištění splnění povinností Zhotovitele spočívajících v provedení elektroinstalačních prací podmíněných zprovozněním trafostanice (dále jen „elektroinstalační práce“) **sjednávají zádržné (pozastávku) ve výši 100 000,00 Kč.** Částka ve výši 100 000,00 Kč bude Zhotoviteli uhrazena po provedení elektroinstalačních prací, v případě předání s vadami po jejich odstranění.
5. Zádržné (pozastávka) dle čl. 6.2.6. Obchodních podmínek ve výši 10 % celkové sjednané ceny díla ponížené o částku zádržného dle čl. II. odst. 4 tohoto odstavce bude uvolněno po předání díla podle čl. II. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 5, v případě předání díla s vadami po jejich odstranění.

6. K zajištění provedení elektroinstalačních prací není požadována bankovní záruka.
7. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 26. 01. 2026.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu