



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 – Centrum odborné přípravy pro obory řezbářství“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PS - MSI,a.s.

Se sídlem: Kúty 3802/17, 760 01 Zlín

Zápis v OR: B 1902 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 64507939
DIČ: CZ64507939
Zastoupený: Ing. Liborem Králem, místopředsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
(dále jen „Zhotovitel“)
oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2024 Smlouvu o dílo na akci „Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 – Centrum odborné přípravy pro obory řezbářství“ č. 2024/00586/OI/DSM, jejímž předmětem je výstavba centra odborné přípravy (COP) v areálu Střední školy řezbářské, Tovačov, Nádražní 146, 751 01 Tovačov, vč. inženýrských objektů, komunikace, kanalizace, úpravy vodoměrné šachty (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 19. 09. 2025 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna radiátorů z důvodu nízkého parapetu, ZL15 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	42 109,66	-19 050,00
2) Doplnění pákových ovladačů oken, ZL 26 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	28 080,80	0,00
3) Doplnění HDO, ZL 32 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	19 613,00	0,00

4) Odečet hydrantů – duplicita, ZL 28 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-22 091,04
5) Vyspravení komunikace po provedení kanalizace, ZL 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	263 431,78	0,00
6) Neprováděné práce na objektu IO 04 Splašková a dešťová kanalizace, ZL 14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-626 491,60
7) Vrácení radiátoru do technické místnosti s kotly, ZL 16 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 949,00	0,00
8) Příplatek za úpravu roštu z FeZn na barevný lakovaný plech, ZL 17 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	16 107,00	0,00
9) Doplnění silikonů v rozích u keramických obkladů stěn, ZL 18 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	9 601,20	0,00
10) Změna klempířských výrobků, ZL 19 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	15 674,56	-128 286,68
11) Havarijní hlášení v technické místnosti s kotly, ZL 20 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	17 459,10	0,00
12) Doplnění měření spotřeby plynu, ZL 21 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	14 935,96	0,00
13) Doplnění kabeláže k přemístěným čtečkám kontroly vstupu, ZL 22 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	5 233,00	0,00
14) Hromosvod skutečné provedení změna PD, ZL 23 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	16 665,45	-28 776,00
15) SDK podhledy, ZL 24 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	41 985,42	0,00
16) Úpravy chybných položek z D1 (ZL 03, ZL 06, ZL 07, ZL 12) ZL 25 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	170 547,03	-210 150,98
17) Doplnění překližky pod venkovní parapety, ZL 27 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	29 425,00	0,00
18) Výměna elektromechanického zámku za elektromotorický u dveří H19, ZL 30 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	46 090,00	-18 920,00
19) Doplnění osoušečů rukou, ZL 31 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	40 302,40	0,00
20) Odečty neprovedených prací z D.1.1 ASŘ, ZL 33 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-38 133,93
21) Odečty neprovedených prací z IO-03 Komunikace a zpevněné plochy, ZL 34 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-168 752,56
Vícepráce a méněpráce celkem	781 210,36	-1 260 652,79
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-479 442,43	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	37 796 651,56	7 937 296,83	45 733 948,39
Cena dle Dodatku č. 1	896 193,33	188 200,60	1 084 393,93
Cena dle Dodatku č. 2	-479 442,43	-100 682,91	-580 125,34
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 2	38 213 402,46	8 024 814,52	46 238 216,98

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 2 včetně DPH slovy: čtyřicet šest milionů dvě stě třicet osm tisíc dvě stě šestnáct korun českých devadesát osm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 01. 06. 2026.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1.náměstek hejtmana

Za Zhotovitele:

Ing. Libor Král
místopředseda představenstva