



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

### „Základní umělecká škola Miloslava Stibora – výtvarný obor, Olomouc – nové učebny“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Se sídlem: 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25385551

DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 17. 12. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/04292/OI/DSM na realizaci stavby „Základní umělecká škola Miloslava Stibora – výtvarný obor, Olomouc – nové učebny“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely dne 26. 03. 2026 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

| Popis změn                                                                         | vícepráce<br>v Kč bez DPH | méněpráce v<br>Kč bez DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1) ZTI – Dodávka oční sprchy, madel a doplňků ZTP,<br>ZL č. 9 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) | 16 491,47                 | 0,00                      |
| 2) ZTI – výtokové armatury a zařizovací předměty,<br>ZL č. 8 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  | 58 911,38                 | -5 342,35                 |
| 3) ZTI – doplnění, ZL č.10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)                                    | 81 231,89                 | -7 481,52                 |
| 4) Elektroinstalace 1.NP, 2.NP,<br>ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)                   | 1 026 873,18              | 0,00                      |
| 5) Stavební práce – změny, ZL č.12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)                            | 615 170,39                | -42 793,20                |
| 6) Poplatek za uložení suti, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)                          | 15 745,6                  | 0,00                      |
| 7) Elektroinstalace 3.NP – změny,<br>ZL č.14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)                  | 230 915,76                | 0,00                      |
| Vícepráce a méněpráce celkem                                                       | 2 045 339,67              | -55 617,07                |
| ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM                                                             | 1 989 722,60              |                           |

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

| Název                                | Základ DPH           | DPH 21 %            | Celkem               |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                      | (v Kč)               | (v Kč)              | (v Kč)               |
| Cena díla dle Smlouvy                | 20 016 467,68        | 4 203 458,21        | 24 219 925,89        |
| Cena dle Dodatku č. 1                | 1 447 246,83         | 303 921,83          | 1 751 168,66         |
| Cena dle Dodatku č. 2                | 1 989 722,60         | 417 841,75          | 2 407 564,35         |
| <b>Celková cena díla vč. dodatků</b> | <b>23 453 437,11</b> | <b>4 925 221,79</b> | <b>28 378 658,90</b> |

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1–2 včetně DPH slovy: dvacet osm milionů tři sta sedmdesát osm tisíc šest set padesát osm korun českých devadesát haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 15. 06. 2026.

Příloha:  
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**JUDr. Vladimír Lichnovský**  
1. náměstek hejtmána

**Jaroslav Vyroubal**  
předseda představenstva