

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

DODATEK Č. 11 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“
Hroší stavby Morava a.s.
Se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: B 10124 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 28597460
DIČ: CZ28597460
Zastoupený: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva

MARHOLD a.s.
Se sídlem: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zápis v OR: B 2583 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO: 15050050
DIČ: CZ150500050
Zastoupený: Jakubem Kousalem, DiS., členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XX
XX
XX

Bankovní spojení: XX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 07. 06. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2023/03282/OI/DSM na realizaci stavby „**Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je realizace energetických úsporných opatření spočívajících v zateplení obvodového pláště, střešního pláště, výměny výplní otvorů, realizace VZT a vybudování dvou nových kotelen namísto jedné stávající, jednotlivých objektů Střední průmyslové školy Hranice. Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 24. 10. 2023 Dodatek č. 1, dne 15. 12. 2023 Dodatek č. 2, dne 21. 05. 2024 Dodatek č. 3, dne 18. 09. 2024 Dodatek č. 4, dne 18. 12. 2024 Dodatek č. 5., dne 24. 06. 2025 Dodatek č. 6, dne 04. 08. 2025 Dodatek č. 7, dne 08. 10. 2025 Dodatek č. 8, dne 04. 12. 2025 Dodatek č. 9 a dne 13. 03. 2026 Dodatek č. 10.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Nerealizované práce SO01+SO03, ZL č. 126 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 14 898,29
2) Nerealizované práce V1, ZL č. 127 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 35 678,80
3) Nerealizované práce V2, ZL č.128 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-50 596,48
4) Odpočet odpadů V1, ZL č.129 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 64 004,49
5) Vyrovnání balance odpadů V2, ZL č.130 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	77 817,02	- 67 035,19
6) Příplatek lešení, ZL č.131 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	13 830,00	0,00
7) Změna zpevněných ploch u V1 a V2, ZL č.132 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	43 043,51	0,00
8) Úpravy elektroinstalace V1, ZL č.133 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	22 694,49	0,00
9) Klempířské prvky V1, ZL č.134 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	21 954,15	0,00
10) Geodetické zaměření, ZL č. 135 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	5 256,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	184 595,17	-232 213,25
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-47 618,08	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	87 742 096,24	18 425 840,21	106 167 936,45
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	1 268 373,46	266 358,43	1 534 731,89
Cena dle Dodatku č. 4	8 149 064,99	1 711 303,65	9 860 368,64
Cena dle Dodatku č. 5	-514 047,02	-107 949,87	-621 996,89
Cena dle Dodatku č. 6	623 950,37	131 029,58	754 979,95
Cena dle Dodatku č. 7	678 795,10	142 546,97	821 342,07
Cena dle Dodatku č. 8	-249 052,07	-52 300,93	-301 353,00
Cena dle Dodatku č. 9	805 082,95	169 067,42	974 150,37

Cena dle Dodatku č. 10	311 814,80	65 481,11	377 295,91
Cena dle Dodatku č. 11	-47 618,08	-9 999,80	-57 617,88
Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–11	98 768 460,74	20 741 376,77	119 509 837,51

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-11 včetně DPH slovy: jedno sto devatenáct milionů pět set devět tisíc osm set třicet sedm korun českých padesát jeden haléřů.

3. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu Smlouvy dle Dodatku č. 10 dohodly na samostatném termínu pro provedení víceprací dle ZL č. 125, který činí **16. 02. 2026**.
4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 15. 06. 2026.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Martin Peřina
předseda představenstva

Jakub Kousal, DiS.
člen představenstva