

Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Prostějov – Zateplení LDN“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Se sídlem: Spoju 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

Zápis v OR: A 21539 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 05264758

DIČ: CZ683743702

Zastoupený: Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2025 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov – Zateplení LDN“ č. 2025/00823/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební úpravy – energeticky úsporná opatření pavilonu LDN a pavilonu OČNÍ v areálu nemocnice Prostějov v souladu s požadavky dotačního programu: Operační program Životního prostředí pro období 2021-2027 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 05. 06. 2026 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Klimatizace, ZL č. 04 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	335 947,58	- 73 669,79
2) Střecha, ZL č. 05 (§ 222 odst. 7 ZZVZ)	4 570 578,75	-8 211 459,77
3) Omítky, ZL č. 06 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	63 509,15	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	4 970 035,48	-8 285 129,56
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-3 315 094,08	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	86 114 460,17	86 114 460,17
Cena dle Dodatku č. 1	766 253,23	766 253,23
Cena dle Dodatku č. 2	-3 315 094,08	-3 315 094,08
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-2	83 565 619,32	83 565 619,32

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–2 slovy: osmdesát tři milionů pět set šedesát pět tisíc šest set devatenáct korun českých třicet dva haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 20. 07. 2026.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

Za Zhotovitele:

Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu