



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

„II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Zápis v OR: Sp. zn. B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 05. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437**“ č. 2024/00525/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem díla je rekonstrukce vozovky a řádné odvodnění silnice II/436 v úseku od města Přerov (křižovatka ulice Hranické se sil. I/55) až ke křižovatce se sil. II/437 za obcí Doloplazy. Z rekonstrukce jsou vyjmuty úseky již realizované (část ulice Hranické, extravilánový úsek Přerov – Čekyně, část obce Tršice a obec Doloplazy). Celková délka řešeného úseku činí 10 130 m. Součástí díla je také oprava mostu ev.č. 436-014 a rekonstrukce opěrné zdi v Čekyni (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 17. 10. 2024 Dodatek č. 1, dne 23. 12. 2024 Dodatek č. 2, dne 22. 05. 2025 Dodatek č. 3, dne 21.07. 2025 Dodatek č. 4, dne 15. 08. 2025 Dodatek č. 5, dne 10. 11. 2025 Dodatek č. 6, dne 22. 12. 2025 Dodatek č. 7 a dne 22. 04. 2026 Dodatek č. 8.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení 2. fáze stavby.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na **změně termínů plnění Smlouvy** uvedených v čl. II. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. II. odst. 1 písm. g) a h) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- g) Termín provedení 2. fáze stavby v rozsahu SO 103 Čekyně **v úseku vymezeném křižovatkou ul. Borošín x Jabloňová v km 24,120 po začátku obce Čekyně od Penčice v km 24,997**, SO 104 a úsek A
od 07. 04. 2026 do 18. 08. 2026
- h) Termín provedení 2. fáze stavby v rozsahu SO 103 Čekyně **v úseku vymezeném křižovatkou ul. Zámecká x Jabloňová x Na Červenici v km 23,788 (včetně křižovatky) po křižovatku ul. Borošín x Jabloňová v km 24,120 (včetně křižovatky)**
od 19. 08. 2026 do 04. 11. 2026

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 20. 07. 2026.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva a.s.

Ing. Jan Kroupa, FEng.
místopředseda představenstva a.s.