

Usnesení\_příloha č. 01 – Žádost obce Haňovice o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce



## OBEC HAŇOVICE

Haňovice 62, 783 21 Chudobín

Tel.: [redacted] DS vlnavks

http: [www.hanovice.cz](http://www.hanovice.cz)

IČO : 00635723

č.ú.:1801684339/0800

**Olomoucký kraj**  
**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Oddělení regionálního rozvoje**  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc

Č.j. 1255/2022

V Haňovicích dne 4. listopadu 2022

### **Žádost o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace:**

Dotační program: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022  
Dotační titul: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.  
Název akce: **Místní komunikace Haňovice - parkovací místa a chodníky u kulturního domu a podél opravované silnice III/3734.**

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2022/01236/OSR/DSM

Obec Haňovice v letošním roce získala dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 600 000,-Kč na projekt „Místní komunikace Haňovice - parkovací místa a chodníky u kulturního domu a podél opravované silnice III/3734“. Tento projekt je společným projektem obce Haňovice a SSOK, kdy SSOK provádí rekonstrukci silnice a obec chodníky, parkovací a odstavná místa. Celý projekt měl být zrealizovaný do konce roku 2022. Vzhledem k tomu, že v okolí Litovle je mnoho uzavírek a firma Arriva nesouhlasila s uzavírkou dokud nebude povolen průjezd v úseku Litovel – Unčovice se předání staveniště a samotná realizace zastavila. Při zahájení prací dále bylo zjištěno, že na silnici SSOK nejsou únosné vrstvy dle projektu a je nutné změnit technologii práce a projekt byl přerušen do doby než projektant SSOK vyřeší problém. Dne 27.10.2022 projektant a SSOK informovala obec, že práce na odstavných plochách v určitých úsecích mohou pokračovat – né však v celém úseku. Z tohoto důvodu nemohou být v letošním roce práce dokončeny.

**Vážený pane hejtmane, vážená Rado Olomouckého kraje a vážení zastupitelé Olomouckého kraje, obracím se na vás jménem obce Haňovice s prosbou a žádostí o prodloužení termínu ukončení prací a předložení vyúčtování poskytnuté dotace projektu „Místní komunikace Haňovice - parkovací místa a chodníky u kulturního domu a podél opravované silnice III/3734“ do 30. 6. 2023.**



Digitálně  
podepsal  
Arnošt Vogel  
Datum:  
2022.11.04

10:08:53 +01'00' Arnošt Vogel  
starosta obce Haňovice

Příloha : Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje.



Držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

**Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**  
poštovní příhrádka 37, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002

**Obec Haňovice**  
**Haňovice 62**  
**783 21 Chudobín**

Váš dopis zn./ze dne  
/

Naše značka  
SSOK-CE 28011/2022  
7.3.9.2 V10

Vyřizuje

V Olomouci dne  
4.11.2022


**Vyjádření k přerušení prací na stavbě „III/3734, III/3732 Haňovice – Myslechovice“**

Vážený pane starosto!

Upozorňujeme Vás, že práce pro investora Správu silnic Olomouckého kraje, p.o., byly pro rok 2022 přerušeny z těchto důvodů:

- Městský úřad v Litovli nepovolil pro letošní rok uzavírku silnice III/3732 v úseku Haňovice – Myslechovice, protože po této komunikaci vodou objížděné trasy jiných staveb.
- Práce na úseku silnice III/3734 v průtahu Haňovicemi byly přerušeny k 7.10.2022 a odloženy na jaro 2023 z důvodu nutné změny technologie, která se vyskytla po odkrytí stávajících konstrukcí vozovky. Projekční práce na tomto úseku probíhají. Tato změna pravděpodobně ovlivní návaznosti na okolní části stavby (chodníky, parkovací stání, vjezdy k nemovitostem atd.), jejichž investorem je obec Haňovice. Začátek prací je naplánován na březen 2023 v závislosti na klimatických podmínkách.

S pozdravem

  
vedoucí SÚ Olomouc

Telefon  
Fax



E-mail



Bankovní spojení:  
KB Olomouc 27-4230410257/0100

IČ: 70960399  
DIČ: CZ70960399