

Příloha č. 2 – Žádost obce Vikantice o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

DS KVOK 55 559/2020 se dne 15.5.2020

OBEC VIKANTICE

VIKANTICE 131, 788 25 BRANNA

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor kancelář hejtmána

Mgr. Petr Zatloukal

Jeremenkova 40a

779 11 OLOMOUC

Váš dopis značky/ze dne

Čj:

Vyřizuje/teř:

Vikantice

OV-01/D-H/2020

Mgr. Ľibor Sedlařik

15.05.2020

**Žádost o prodloužení termínu použití dotace v rámci pravidel „Pravidla dotačního programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019“.**

Žádáme o změnu termínu použití a vyúčtování dotace dle č. 5 odst. 5.4. „Pravidel dotačního programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019. – dotačního titulu č. 1 v dotačním programu; „Programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019“.

Žadatel o výše uvedenou dotaci uzavřel dne 04.07.2019 s Olomouckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace, ve které je v čl. II. odst. 2 stanoveno použití dotace nejpozději do 30.06.2020 a v čl. II. odst. 4 uvedené smlouvy vyúčtování dotace nejpozději do 30.07.2020.

Důvodem této žádosti jsou okolnosti, kdy se žadatel nepodařilo do měsíce 11/2019 zajistit projektanta k vypracování projektu z důvodu jejich pracovního vytížení, a dále, že žadatel zjistil, že v pozemku p. č. 1203/1 v k. ú. Vikantice, kde má být sportoviště umístěno a vybudováno jsou umístěny telekomunikační kabely, kdy je nutné dojednat se správci těchto sítí přeložení telekomunikačního vedení mimo plochu výstavby sportoviště. Dále je to okolnost, a to zásah vis maior, a to koronavirová pandemie, a dále na základě Covid-19 Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu, kdy nebylo možné realizovat a započít jakékoliv práce na sportovišti.

Hrubý předpoklad provedení všech potřebných úkonů a prací je do 31.12.2020, kdy tento termín je s ohledem jak na koronavirovou pandemii, tak i na příslušná povolení orgánů veřejné správy čistě hypotetický.

Z výše uvedených důvodů tímto z procesní opatrnosti žádáme o prodloužení povinnosti použití dotace nejpozději 30.06.2021 a prodloužení povinnosti vyúčtovat dotaci do 30.07.2021.

S pozdravem

OBEC VIKANTICE

IČ: 00636070

VIKANTICE 131

788 25 BRANNA