

Dne: 03.09.2025
S. Z.: OČV/2843/2025
S. S. Z.:
Vyřizuje: [redacted] Petr Mudra
Podepisuje: [redacted] Petr Mudra
E-mail: [redacted]
Telefon: [redacted]

Vážený pane hejtmane, vážené Zastupitelstvo Olomouckého kraje,

dovolujeme si Vás tímto požádat o schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/03704/OSKPP/DSM ze dne 09.08.2024

Hlavním důvodem vypracování Dodatku č. 2 je skutečnost, že na naší investiční akci aktuálně probíhají přeložky inženýrských sítí (nízké a vysoké napětí, optické kabely), bez jejichž dokončení nelze pokračovat v dalších stavebních pracích. Podle upraveného harmonogramu byly tyto práce na přeložkách ukončeny do konce srpna 2025 a stavební práce znovu zahájeny v září 2025. Vlivem povodní došlo i k posunu termínu zahájení realizace, ale i přeložek výše uvedených inženýrských sítí.

Z tohoto důvodu nejsme schopni dle stávající smlouvy a Dodatku č. 1 ze dne 09.01.2025 vyčerpat druhou část dotace ve výši 100 mil. Kč do termínu 31.12.2025. Zhotovitel nám předložil upravený časový a finanční harmonogram stavby (viz příloha č. 1), který posouvá termín dokončení do 06/2027.

Vícenáklady způsobené povodněmi budou hrazeny z povodňového programu Živel 1.

Žádáme o uzavření dodatku č.2. ve smyslu posunutí termínu realizace a závěrečného vyúčtování takto:

1. Použití druhé části poskytnuté dotace od 1. 1. 2025 do 31.12.2026
2. Vyúčtování 2. etapy proběhne do 31.1.2027
3. Vyúčtování 3. etapy proběhne do 30.6.2027
4. 3. část poskytnuté dotace od 1.1.2027 do 30.6.2027 (35 mil. Kč) – vyplaceno nejpozději do 28.2.2027
5. Závěrečné vyúčtování dotace do 31.7.2027

Děkujeme předem za kladně projednání naší žádosti.

Za obec Česká Ves

[redacted] Petr Mudra
starosta obce

